



Název práce: PALÁC U KOSTELA

Jméno autora: Lukáš Lipka

FA ČVUT / 15118 / Ateliér KOUCKÝ

Oponent bakalářské práce: Ing. Pavel Štěpán

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
potenciál zvoleného řešení	1,0					
využití potenciálu	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů			2,0			
správnost technického kreslení			2,0			
úplnost dokumentace		1,5				
celkový dojem a grafika dokumentace		1,5				
hodnocení oponenta						1,5

slovní hodnocení

Velmi dobře zpracovaná dokumentace

další komentář v bodech / konkrétní detailní poznámky - výčet

Škoda, že ani jeden výtah nejedí do suterénu. Není řešena střecha nad 8NP a odvodnění terasy v 7NP. V tabulkách výrobků u oken a dveří chybí popis kování.

Domnívám se, že do výkresů pohledů nepatří označení výrobků (bublíny), jsou již v půdorysech a dochází tak ke zbytečnému zdvojení informací.

otázky k obhajobě

K vysvětlení je napojení ŽLB stěny zakladače a základové desky 1PP mezi osami 2-3 v řezu C-C (výkres č. D.1.2.11).

Ke zvážení je dostatečnost tepelné izolace podlahy nad a pod retablem.

Za vysvětlení stojí i hospodaření s dešťovou vodou, kde je a kam je zaústěn přepad z retenční nádrže? A co se bude dít s vodou z pojistných havarijních vpustí v technických místnostech v 1PP?

závěr, hodnocení

Předloženou závěrečnou práci hodnotím velmi dobře.